



ООО «Стройгруппа Гэйл»

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.9, корп. 2, Тел.(499) 553-08-62, (499) 156-19-25

Исх. №2/54
от 10.08.2016 г.

Временно исполняющему
обязанности директора
НКО «ФСКР г. Севастополь»
Рудь М.А.

Между Некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя», Департаментом городского хозяйства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгруппа Гэйл», заключены договора от 26.06.2016 г. №№ КР-К20/100, КР-К24/101, КР-К26/98, КР-К29/99 на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов.

Согласно условиям пункта 4.4. указанных договоров, срок выполнения работ может быть приостановлен по предварительному письменному согласованию с Заказчиком обоснования обстоятельств такой приостановки, путем заключения дополнительного соглашения между сторонами и предоставлением технико-экономического расчета. Одним из оснований является наступление неблагоприятных погодных условий для отдельных видов работ.

Согласно официальной справке Гидрометцентра России (<http://meteoinfo.ru>) осадки выпадали на территории города Севастополя:

- в июне 2016 г: 2, 3, 4, 5, 14, 15, 28, 29, 30 числа;
- в июле 2016 г.: 1, 2, 4, 7, 10, 19, 27 числа;
- в августе 2016 г.: 4, 5, 6, 7 числа;

что повлекло приостановку работ по демонтажу крыш домов.

Так же, для соблюдения технологии работ и техники безопасности при выполнении работ, после выпадения осадков производилось осушка крыш не менее трех дней. Таким образом работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, были приостановлены на 45 дней.

Согласно вышеуказанным основаниям, просим Вас согласовать вынужденную приостановку работ и подписать дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 45 дней.

Генеральный директор



Д.В. Парамонов

